

MASTER SCHEDULE KEGIATAN KOTAKU TA.2017

REVISI : 09-AGUSTUS-2017

No	KEGIATAN	Mulai	Selesai
A.	TAHAP PERSIAPAN		
01	PERSIAPAN TINGKAT PUSAT		
1.1	Penetapan Lokasi Program KOTAKU Tahun 2017	03/01/2017	10/02/2017
1.2	Penetapan Lokasi Program KOTAKU Tahun 2018	11/09/2017	20/12/2017
1.3	Seleksi dan Penetapan Lokasi 60 Kota Prioritas tahun 2017	03/01/2017	30/03/2017
1.4	Penyusunan komposisi dan penugasan personil Jan-Maret 2017	03/01/2017	10/01/2017
1.5	Penyusunan komposisi dan penugasan personil April - Desember 2017	10/01/2017	01/03/2017
1.6	Penetapan kuota komposisi dan penugasan personil April - Desember 2017	01/03/2017	13/03/2017
1.7	Penyusunan komposisi dan penugasan Tahun 2018	30/08/2017	30/09/2017
1.8	Penetapan kuota komposisi dan penugasan Tahun 2018	15/09/2017	30/09/2017
1.9	Penyusunan Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, dan Prosedur Operasional Standar	09/01/2017	25/09/2017
1.10	Penganggaran		
1.10.1	Penganggaran Dana Fixedcost (Gaji, BOP, Pelda Fasilitas)	09/01/2017	25/09/2017
1.10.2	Penganggaran Dana BDI	09/04/2017	25/09/2017
1.11	Penyusunan SIM dan Website Program KOTAKU		
1.11.1	Pengembangan Website (migrasi data dan web ke Pusdatin)	03/01/2017	30/03/2017
1.11.2	Penyusunan SIM Program KOTAKU (Glossary dan Blueprint)	03/01/2017	30/03/2017
1.11.3	Penyusunan Aplikasi Pembukuan UPK dan Panduan Operasional SIM UPK (KMP-1)	03/01/2017	30/03/2017
1.11.4	Penyusunan Tools Kolaborasi	15/05/2017	25/06/2017
1.11.5	Pengembangan Aplikasi FMR	15/05/2017	25/06/2017
1.12	Sosialisasi :		
1.12.1	Workshop Nasional	20/02/2017	28/02/2017
1.12.2	Workshop DFS	13/02/2017	17/02/2017
1.12.3	Workshop Pembelajaran BDC	01/08/2017	07/08/2017
1.12.4	Workshop Federasi UPK	13/02/2017	17/02/2017
1.12.5	Workshop CB (Penyusunan Kurikulum & Strakom)	01/07/2017	15/07/2017
1.12.6	KBN	10/05/2017	15/12/2017
1.12.7	Pengembangan Media Film	15/02/2017	15/12/2017
1.12.8	Placement TV Nasional	01/08/2017	30/12/2017
1.12.9	Advetorial Surat Kabar Nasional	28/05/2017	30/12/2017
1.12.10	Penyusunan Buku (Praktik Baik)	01/09/2017	30/12/2017
1.12.11	Workshop E-Learning	03/07/2017	07/07/2017
1.12.12	Pengembangan Media Tutorial	01/02/2017	07/07/2017
1.12.13	Material Printing Sosialisasi dan Pelatihan	01/02/2017	30/12/2017
1.12.14	Exhibition	28/02/2017	30/12/2017
1.12.15	Pengelolaan Pengetahuan (Best Practice)	01/02/2017	30/12/2017
1.12.16	Workshop Persiapan Audit BPKP TA 2016	20/03/2017	25/03/2017
1.13	Pelatihan :		
1.13.1	Rakor Team Leader dan EGM Tenaga Ahli OC/OSP (Kedua)	10/10/2017	20/10/2017
1.13.2	TOT Pemandu Nasional untuk Pelatihan Fasilitator dan Askot	06/02/2017	30/04/2017
1.13.3	Loklatih Pemda Pokja PKP	20/09/2017	30/09/2017
1.13.4	Loklatih Pokja ULP Provinsi	10/09/2017	30/09/2017
1.13.5	TOT Pemandu SIM KOTAKU	08/10/2017	15/10/2017
1.13.6	TOT Aplikasi UPK*)	01/08/2017	30/08/2017
1.13.7	TOT PPMK *)	15/09/2017	22/09/2017
1.14	Penyiapan Lokasi BDC Baru Tahun 2017		
1.14.1	Pemetaan dan Seleksi Kab/Kota Calon Lokasi BDC yang baru	01/07/2017	30/09/2017
1.14.2	Pelaksanaan FS di 20 Kab/Kota Calon Lokasi BDC yang baru	01/10/2017	15/12/2017
1.14.3	Penilaian hasil FS untuk mendapatkan 15 kab/kota calon lokasi BDC yang baru		2018
1.14.4	Penetapan 15 kab/kota lokasi BDC yang baru melalui surat Direktur PKP		2018
02	PERSIAPAN TINGKAT PROVINSI/KOTA/KABUPATEN/KELURAHAN		
2.1	Penyiapan Tim Fasilitator		
2.1.1	Evaluasi Kinerja Personil Korkot s/d Faskel	01/03/2017	10/03/2017
2.1.2	Seleksi dan Rekrutment Personil KOTAKU penugasan April - Desember 2017	13/03/2017	31/03/2017
2.1.3	Asement Personil Kotaku penugasan Tahun 2018	01/10/2017	30/10/2017
2.2	Sosialisasi		
	TINGKAT PROVINSI		
2.2.1	Sosialisasi Tingkat Provinsi	01/03/2017	30/12/2017
	TINGKAT KOTA/KABUPATEN		
2.2.2	Sosialisasi Tingkat Kota/Kabupaten	01/03/2017	30/12/2017
	TINGKAT KELURAHAN/DESA		
2.2.3	Sosialisasi Program KOTAKU (Kegiatan KOTAKU Tahun 2017)	05/01/2017	31/03/2017
2.2.4	Penggalangan Relawan	05/01/2017	31/03/2017
2.3	Pelatihan		
	TINGKAT PROVINSI		

No	KEGIATAN	Mulai	Selesai
2.3.1	Pelatihan Askot dan Fasilitator (100 Kota Prioritas)	22/07/2017	30/08/2017
2.3.2	Pelatihan SIM KOTAKU	04/11/2017	18/11/2017
2.3.3	Pelatihan Aplikasi UPK *)	03/05/2017	24/08/2017
2.3.4	Pelatihan PPMK *)	25/09/2017	02/10/2017
TINGKAT KOTA/KABUPATEN			
2.3.5	Konsolidasi KBIK Kab/Kota	01/03/2017	08/11/2017
2.3.6	Coaching Clinic	22/05/2017	30/11/2017
2.3.7	Pelatihan Aplikasi UPK *)	22/05/2017	07/06/2017
TINGKAT DESA/KELURAHAN			
2.3.8	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Tahun 2017 (Lokasi Kumuh dan Pencegahan)		
2.3.8.1	Pelatihan BKM, Lurah/Camat/Kades	01/07/2017	30/10/2017
2.3.8.2	Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif	01/07/2017	30/09/2017
2.3.8.3	On The Job Training (open menu)	01/07/2017	30/09/2017
2.3.8.4	Pelatihan KSM/KPP	01/07/2017	30/10/2017
2.3.8.5	Opelatihan Relawan	01/07/2017	30/10/2017
2.3.8.6	Pelatihan Keterampilan (vocational training)	01/07/2017	30/09/2017
2.3.8.7	Pelatihan Pengelolaan Keuangan	01/07/2017	30/10/2017
2.3.8.8	Paket Pengembangan Media Warga	01/06/2017	30/11/2017
2.3.9	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Tahun 2017 Lokasi PPMK *)		
2.3.9.1	Pelatihan BKM/Relawan Dasar	03/10/2017	10/10/2017
2.3.9.2	Pelatihan BKM/Relawan Lanjutan	03/10/2017	10/10/2017
2.3.9.3	Pelatihan Pengawas dan Pengelola UPK Dasar	03/10/2017	10/10/2017
2.3.9.4	Pelatihan Pengawas dan Pengelola UPK Lanjutan	03/10/2017	10/10/2017
2.3.9.5	Pelatihan KSM Dasar	03/10/2017	10/10/2017
2.3.9.6	Pelatihan KSM Lanjutan	03/10/2017	10/10/2017
2.3.9.7	Pelatihan Keterampilan (vocational training)	03/10/2017	10/10/2017
2.4	Pengembangan Kapasitas untuk Kegiatan BDC		
2.4.1	Pemetaan kebutuhan pelatihan keterampilan KSM di 15 Kab/Kota Lokasi BDC 2015*)	22/05/2017	08/08/2017
2.4.2	Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Keterampilan usaha KSM Lokasi Pilot BDC	01/01/2017	30/12/2017
B. PERENCANAAN			
03	TINGKAT KOTA/KABUPATEN (169 KOTA/KAB)		
3.1	Penyusunan Memorandum Program		
Persiapan			
3.1.1	Penilaian awal isi dokumen RP2KPKP/RKPKP/SIAP	15/07/2017	25/07/2017
3.1.2	Penyiapan Peta, Data dan dokumen perencanaan dan kebijakan yang relevan, Pedoman RP2I	17/07/2017	30/07/2017
3.1.3	Pemetaan Narasumber dan peserta diskusiserta rencana pelaksanaan penyusunan Memorandum	17/07/2017	30/07/2017
Penyusunan Memorandum Program			
3.1.4	Memahami Gambaran Umum Kota	25/07/2017	08/08/2017
3.1.5	Fenomena Kumuh Kota	25/07/2017	08/08/2017
3.1.6	Kajian Kebijakan Kota	25/07/2017	08/08/2017
3.1.7	Penyepakatan kawasan kumuh dan deliniasinya	25/07/2017	08/08/2017
3.1.8	Perumusan konsep pengembangan kawasan	06/08/2017	15/08/2017
3.1.9	Perumusan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh	06/08/2017	15/08/2017
3.1.10	Perumusan skenario penanganan dan pentahapan	06/08/2017	15/08/2017
3.1.11	Perumusan rencana Aksi dan Memorandum program	15/08/2017	31/08/2017
3.1.12	Penyusunan Disain teknis kawasan	30/08/2017	15/10/2017
3.1.13	Penyusunan DED skala kawasan	01/09/2017	01/11/2017
3.1.14	Laporan Memorandum Program	01/09/2017	30/11/2017
04	TINGKAT KELURAHAN/DESA		
4.1	Penyelesaian Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dengan kualitas baik (11.067		
4.1.1	Review draft dokumen RPLP (berkualitas baik yang memenuhi indikator kumuh)	23/01/2017	07/03/2017
4.1.2	Pelaksanaan kegiatan Uji Publik RPLP di tingkat Kelurahan dan Kabupaten/Kota	15/02/2017	07/03/2017
4.1.3	Pengesahan dan legalisasi dokumen RPLP yang telah disempurnakan	15/02/2017	15/03/2017
4.1.4	Sosialisasi dokumen RPLP melalui berbagai media lokal dan informal	15/02/2017	30/12/2017
4.2	Penyelesaian dokumen DED (Detail Engineering Design) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2017		
4.2.1	Penyusunan pra-desain teknis (daftar komponen, pengukuran lapangan)	15/02/2017	28/02/2017
4.2.2	Konsultasi pra-disain dengan masyarakat dan Pokja PKP	15/02/2017	28/02/2017
4.2.3	Penyusunan DED (meliputi Gambar Kerja, RAB dan RKS)	26/02/2017	05/03/2017
4.2.4	Pengesahan dan legalisasi dokumen DED	05/03/2017	20/03/2017
4.2.5	Pemaketan Pekerjaan KSM	05/03/2017	30/03/2017
4.2.6	Penyiapan/Pembentukan KSM	05/03/2017	30/03/2017
4.3	Review dan Pemutakhiran Baseline dengan mengacu ke PERMEN PUPR No.2 Tahun 2016 (11.067 Kel/desa)		
4.3.1	Koordinasi dengan pelaku (Aparat kel, BKM, Lembaga Lokal, Relawan) dan persiapan bahan (07/07/2017	01/09/2017
4.3.2	Pembekalan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif)	07/08/2017	01/09/2017
4.3.3	Survey data tingkat basis/RT (FGD, Observasi)	07/08/2017	22/09/2017
4.3.4	Konsolidasi dan Analisis data tingkat desa/kelurahan	15/08/2017	20/09/2017
4.3.5	Pleno ditingkat Desa/Kelurahan tentang Penyempurnaan Baseline	01/09/2017	01/10/2017

No	KEGIATAN	Mulai	Selesai
4.3.6	Update SIM hasil pemutakhiran baseline 100-0-100	15/09/2017	07/10/2017
4.4	Review RPLP (Penyesuaian Terhadap Update Baseline dan Memorandum Program)		
4.4.1	Review sinkronisasi rencana teknis kawasan prioritas dengan rencana aksi penanganan kawa:	01/10/2017	01/11/2017
4.4.2	Review matrik rencana indikasi program investasi dan rencana penganggaran	01/10/2017	01/11/2017
4.5	Penyusunan dokumen DED (Detail Engineering Design) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2018		
4.5.1	Penyusunan pra-desain teknis (daftar komponen, pengukuran lapangan)	15/10/2017	10/11/2017
4.5.2	Konsultasi pra-disain dengan masyarakat dan Pokja PKP	15/10/2017	10/11/2017
4.5.3	Penyusunan DED (meliputi Gambar Kerja, RAB dan RKS)	01/11/2017	30/12/2017
4.5.4	Pengesahan dan legalisasi dokumen DED	01/12/2017	30/12/2017
4.6	Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat (LIVELIHOOD)		
4.6.1	Pemetaan masalah dan potensi KSM	01/01/2017	30/05/2017
4.6.2	Penyusunan rencana kerja KSM	01/09/2017	31/12/2017
C. PELAKSANAAN			
05.	Infrastruktur Skala Kota		
5.1	Kegiatan Kontraktual Melalui Lelang Normal		
5.1.1	Pelaksanaan Lelang Paket Kegiatan Infrastruktur skala kawasan	01/08/2017	20/09/2017
5.1.2	Kontrak Perjanjian Kerjasama (Satker dengan Kontraktor)	28/09/2017	03/10/2017
5.1.3	Pelaksanaan Konstruksi Infrastruktur Skala Kota	03/10/2017	25/12/2017
5.1.4	Supervisi Konstruksi Kegiatan Infrastruktur Skala Kota	03/10/2017	25/12/2017
5.1.5	Serah terima pertama pekerjaan (PHO)	25/12/2017	30/12/2017
5.1.6	Serah terima akhir pekerjaan (FHO)		Maret 2018
5.1.7	Serah terima aset kepada Pemerintah Daerah		Maret 2018
5.2	Kegiatan Kontraktual Melalui Lelang Dini		
5.2.1	Pelaksanaan Lelang Paket Kegiatan Infrastruktur skala kawasan	01/10/2017	15/12/2017
06	Infrastruktur Skala Lingkungan PLPBK dan Pilot Pencegahan		
6.1	Pengelolaan dana BDI Skala Lingkungan (PLPBK) oleh BKM		
6.1.1	Pembentukan/Revitalisasi KPP	01/05/2017	01/08/2017
6.1.2	Perjanjian Kerjasama antara BKM dan Satker/PPK	01/06/2017	01/08/2017
6.1.3	Pemberkasan BDI Tahap 1	10/06/2017	01/08/2017
6.1.4	Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM	26/06/2017	18/08/2017
6.1.5	Pemberkasan BDI Tahap 2	15/08/2017	15/09/2017
6.1.6	Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM	01/09/2017	01/10/2017
6.2	Pemanfaatan dana BDI Skala Lingkungan (PLPBK)		
6.2.1	Penyusunan Proposal KSM	01/06/2017	10/08/2017
6.2.2	Verifikasi Kelayakan dan Penetapan Proposal layak oleh BKM/UPL	15/06/2017	10/08/2017
6.2.3	Penandatanganan SPPDL antara KSM dan BKM	26/06/2017	24/08/2017
6.2.4	Pengorganisasian kesiapan KSM (penajaman struktur organisasi pelaksanaan, Pembentukan	26/06/2017	24/08/2017
6.2.5	Pendetailan rencana kerja dan manajemen (pendetailan rencana pengadaan Bahan/alat, Ren	26/06/2017	24/08/2017
6.2.6	Pelaksanaan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)	01/07/2017	01/09/2017
6.2.7	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada Masyarakat	01/07/2017	01/09/2017
6.2.8	Pertemuan Warga dalam rangka penyerahan BDI kepada KSM/ Panitia	01/07/2017	01/09/2017
6.2.9	Penyaluran Dana BDI dari BKM kepada KSM/Panitia	26/07/2017	18/09/2017
6.2.10	OJT di awal pelaksanaan konstruksi	26/07/2017	18/09/2017
6.2.11	Pelaksanaan Konstruksi oleh KSM/Panitia	01/08/2017	30/11/2017
6.2.12	Monitoring dan supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik	01/08/2017	30/11/2017
6.2.13	Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana	15/10/2017	15/12/2017
6.2.14	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. KSM/Panitia kepada BKM	15/10/2017	15/12/2017
6.2.15	Serah terima pekerjaan BKM ke Satker	01/11/2017	15/12/2017
6.2.16	Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP	01/11/2017	30/12/2017
6.3	Pengelolaan dana BDI Kegiatan Pilot Pencegahan Permukiman Kumuh		
6.3.1	Pembentukan/Revitalisasi KPP	20/08/2017	01/09/2017
6.3.2	Perjanjian Kerjasama antara BKM dan Satker/PPK	01/09/2017	15/09/2017
6.3.3	Pemberkasan BDI Tahap 1	01/09/2017	15/09/2017
6.3.4	Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM	08/09/2017	20/09/2017
6.3.5	Pemberkasan BDI Tahap 2	25/10/2017	05/11/2017
6.3.6	Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM	25/10/2017	10/11/2017
6.4	Pemanfaatan BDI Kegiatan Pilot Pencegahan Permukiman Kumuh		
6.4.1	Identifikasi Kegiatan Pencegahan Kumuh dan Verifikasi Kesiapan Desa/Kelurahan oleh Pokja	20/08/2017	10/09/2017
6.4.2	Sosialisasi dan Penetapan Sasaran Kegiatan Pencegahan Kumuh Ditingkat Kab/Kota	20/08/2017	20/09/2017
6.4.3	Sosialisasi Kegiatan Kolaborasi Pencegahan Kumuh Ditingkat Desa/kelurahan	20/08/2017	20/09/2017
6.4.4	Penyusunan Proposal KSM	01/09/2017	30/09/2017
6.4.5	Verifikasi Kelayakan dan Penetapan Proposal layak oleh BKM/UPL	07/09/2017	30/09/2017
6.4.6	Penandatanganan SPPDL antara KSM dan BKM	07/09/2017	06/10/2017
6.4.7	Pengorganisasian kesiapan KSM (penajaman struktur organisasi pelaksanaan, Pembentukan	10/09/2017	06/10/2017

No	KEGIATAN	Mulai	Selesai
6.4.8	Pendetailan rencana kerja dan manajemen (pendetailan rencana pengadaan Bahan/alat, Ren	10/09/2017	06/10/2017
6.4.9	Pelaksanaan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)	10/09/2017	06/10/2017
6.4.10	Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada Masyarakat	15/09/2017	06/10/2017
6.4.11	Pertemuan Warga dalam rangka penyerahan BDI kepada KSM/ Panitia	15/09/2017	06/10/2017
6.4.12	Penyaluran Dana BDI dari BKM kepada KSM/Panitia	15/09/2017	10/10/2017
6.4.13	OJT di awal pelaksanaan konstruksi	20/09/2017	10/10/2017
6.4.14	Pelaksanaan Konstruksi oleh KSM/Panitia	20/09/2017	15/12/2017
6.4.15	Monitoring dan supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik	20/09/2017	15/12/2017
6.4.16	Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana	15/11/2017	20/12/2017
6.4.17	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. KSM/Panitia kepada BKM	15/11/2017	20/12/2017
6.4.18	Serah terima pekerjaan BKM ke Satker	20/11/2017	20/12/2017
6.4.19	Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP	01/12/2017	30/12/2017
6.5	Kegiatan Pencairan dan Pemanfaatan BDI PPMK di 71 Kel di 5 Lokasi Pilot BDC ICDD III di Jawa Barat		
6.5.1	OJT KSM	1/07/2017	30/09/2017
6.5.2	Pemberkasan BDI Tahap 1	1/09/2017	15/09/2017
6.5.3	Dana BDI Tahap 1 Cair ke LKM	8/09/2017	22/09/2017
6.5.4	Pemanfaatan BDI Tahap 1 oleh UPK kepada KSM	15/10/2017	31/10/2017
6.5.5	Pemberkasan BDI Tahap 2	25/10/2017	05/11/2017
6.5.6	Dana BDI Tahap 2 Cair ke LKM	30/10/2017	10/11/2017
6.5.7	Pemanfaatan BDI Tahap 2 oleh UPK kepada KSM	30/10/2017	30/11/2017
6.5.8	Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh LKM	1/12/2017	15/12/2017
6.5.9	Serah terima Pekerjaan dari LKM ke Satker/PPK	15/12/2017	31/12/2017
6.6	KEGIATAN PENINGKATAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT (LIVELIHOOD)		
6.6.1	Pemanfaatan dana mengendap untuk livelihood	01/09/2017	31/12/2017
6.6.2	Pengembangan usaha KSM dan kemitraan	01/11/2017	31/12/2017
D.	MONEV & PENGAWASAN		
07	MONITORING DAN EVALUASI		
7.1	Monitoring (Uji petik)	05/02/2017	20/12/2017
7.2	Evaluasi Triwulan Kinerja OC/OSP	01/03/2017	30/12/2017
7.3	Review Pencapaian KPI KOTAKU Tahun 2017	01/12/2017	30/12/2017
08	Misi Supervisi		
8.1	Misi Dukungan implementasi KOTAKU (1)	01/01/2017	28/02/2017
8.2	Misi Dukungan implementasi KOTAKU (2)	01/07/2017	30/08/2017
09	Audit Program oleh BPKP		
9.1	Penyelesaian Temuan Audit BPKP s.d TA 2015 (pelaksanaan 2016)	01/01/2017	31/03/2017
9.2	Fasilitasi pelaksanaan Audit BPKP TA 2016	01/05/2017	31/06/2017
9.3	Tindak lanjut rekomendasi Audit BPKP TA 2016	01/07/2017	31/12/2017
10	Audit keuangan LKM oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)		
10.1	Rekomendasi KAP oleh OSP	01/01/2017	28/02/2017
10.2	Pelaksanaan Audit oleh KAP	01/01/2017	31/06/2017
10.3	Tindak lanjut rekomendasi Audit KAP	01/02/2017	31/08/2017
E.	KEBERLANJUTAN		
11	TINGKAT PROVINSI		
11.1	Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Pokja PKP tingkat Provinsi	01/01/2017	01/12/2017
11.2	Fasilitasi Penganggaran Kolaborasi Penanganan Kumuh	01/01/2017	30/12/2017
12	TINGKAT KOTA/KABUPATEN		
12.1	Integrasi perencanaan RP2KP-KP kedalam RPJM Daerah	01/01/2017	01/03/2017
12.2	Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Pokja PKP tingkat Kabupaten/Kota	05/03/2017	20/12/2017
12.3	Pengoperasian & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program Tingkat Kota	05/01/2017	20/12/2017
12.4	Fasilitasi Pembentukan Forum Kemitraan dan Kolaborasi Tingkat Kota	05/01/2017	20/12/2017
12.5	Fasilitasi Kemitraan dan Kolaborasi	23/05/2017	30/12/2017
12.6	Fasilitasi Penganggaran	01/01/2017	30/12/2017
12.7	Diskusi tematik di Kabupaten/kota	01/02/2017	30/12/2017
12.8	Fasilitasi Ranperda Kumuh	01/02/2017	30/12/2017
12.9	Fasilitasi Pokja untuk pengelolaan database Kumuh	01/02/2017	30/12/2017
12.10	Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat oleh PEMDA	01/02/2017	30/12/2017
12.11	Fasilitasi penghitungan pengurangan luasan kumuh Tahun 2016-2017		
12.11.1	Perhitungan pengurangan luasan kumuh	15/10/2017	15/11/2017
12.11.2	Pleno ditingkat Pemda tentang Perhitungan Luasan Kumuh	15/10/2017	15/11/2017
12.11.3	Fasilitasi SK Bupati/Walikota tentang luas kawasan kumuh tahun 2017	15/11/2017	Mar-2018

No	KEGIATAN	Mulai	Selesai
13	TINGKAT KELURAHAN/DESA		
13.1	Pengendalian Pemilu ulang LKM (Bagi yang sudah habis masa bakti PK LKM/LKM Tahun 2017)	01/02/2017	30/12/2017
13.2	Revitalisasi Peran dan Fungsi LKM	01/02/2017	30/12/2017
13.3	Pengendalian Pelaksanaan RWT LKM	01/11/2017	30/12/2017
13.4	Integrasi perencanaan RPLP/RTPLP kedalam RPJM Desa/Renstra Kecamatan	23/10/2017	30/12/2017
13.5	Pengoperasian & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program	01/02/2017	30/12/2017
13.6	Penguatan Kapasitas Kelembagaan KPP	01/02/2017	30/12/2017
13.7	Fasilitasi Pembentukan Forum Kemitraan dan Kolaborasi Tingkat Kecamatan	01/02/2017	30/12/2017
13.8	Fasilitasi Kemitraan dan Kolaborasi	01/02/2017	30/12/2017
13.9	Penerapan Aturan Bersama	01/02/2017	30/12/2017
13.10	Pendampingan UPK dan KSM	01/01/2017	30/12/2017
13.11	Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat oleh LKM	01/02/2017	30/12/2017