

**LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN III
PERIODE JULI S/D SEPTEMBER 2019**



Pelaksanaan BPM Tahap III 2019 dan Kelembagaan (Pemilu Ulang)



A. Pendahuluan

Pendampingan kegiatan KOTAKU untuk tahun 2019 selama pendampingan kami di triwulan III ini adalah pencairan, realisasi kegiatan infrastruktur BPM 2019 tahap , penguatan kelembagaan LKM, kelengkapan administrasi pendukung data SIM, kesesuaian RPLP dan LPJ kegiatan PKM. Sedangkan untuk lokasi Non BPM pelaksanaan pemilu ulang menjadi focus supervise.

Target penanganan lokasi yang masuk deliniasi kumuh di tahun 2019 sesuai dengan SK kumuh yang baru nomor 188.4/151 ditahun 2019 dengan total luasan menjadi 26,45Ha di 5 Kelurahan kemudian dari hasil intervensi kegiatan BPM 2019 mengurangi 11,22 Ha sehingga masih menyisakan 15,23 Ha yang akan menjadi target kegiatan kolaborasi

Pelaksanaan pengelolaan data SIM Selama triwulan III 2019 masih pada tahap melengkapi data-data 2017 s/d 2019. KMW Papua mengelola data SIM untuk 1 Kota saja yang di kawal oleh 1 orang Asmandat. Pantauan kelengkapan data SIM dibagi menjadi 4 tahapan yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan.

1. Tujuan

- Tujuan umum kegiatan uji petik pada triwulan III tahun 2019 ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur BPM 2019,
- Memastikan kelengkapan administrasi pendukung kelengkapan SIM yang akurat,
- Memastikan kesesuaian RPLP,
- Memberikan penguatan terkait dengan kelembagaan LKM.

2. Keluaran

Keluaran khusus yang diharapkan dari pelaksanaan uji petik adalah mengukur :

- Percepatan penyelesaian kegiatan fisik BPM 2019
- Kualitas input-proses dalam pelaksanaan pemanfaatan BPM 2019
- Kualitas dukungan administrasi dan pembukuan dalam pemanfaatan BPM 2019
- Kualitas infrastruktur yang dibangun dan pemenuhan terhadap standar
- Kelengkapan data SIM 2017 s/d 2019
- Kemandirian dan keaktifan LKM

- Pelaksanaan pemilu ulang pada lokasi Non BPM berjalan sesuai dengan ketentuan

B. Lokasi uji petik triwulan II 2019 periode Juli s/d September 2019

Kegiatan uji petik triwulan III ini kami laksanakan di minggu pertama bulan Oktober 2019, kegiatan dilaksanakan selama tiga hari 5 kelurahan BPM yang sudah melaksanakan kegiatan pemanfaatan BPM tahap I 2019 dan sebagai sampel 3 Kelurahan lokasi non BPM yang sedang melaksanakan pemilu ulang ditahun 2019. Dalam pelaksanaannya kami lakukan dengan metode supervisi kegiatan lapangan (tim 1) dan kroscek data administrasi pendukung SIM (tim 2). Kegiatan uji petik ini tidak masuk dalam kontrak manajemen OSP 11 sehingga kegiatan kami laksanakan secara mandiri dan dilaksanakan secara bersamaan dengan tim Korkot. Adapun detail pelaksanaannya adalah sebagai berikut;

Tabel-1. Realisasi Pelaksanaan Uji Petik periode Triwulan III tahun 2019

1. Pelaksanaan uji petik Tim 1 (metode kunjungan lapangan)

No.	Kelurahan	Jadwal Pelaksanaan	Jam	Pelaksana	Lingkup Uji Petik
Kelurahan BPM					
1.	Tanjung Ria	Selasa, 02 Oktober 2019	10.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Kolaborasi, Kelembagaan dan Pelaksanaan raelisasi kegiatan BPM 2019 tahap I
2.	Imbi	Selasa, 02 Oktober 2019	14.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Kolaborasi, Kelembagaan dan Pelaksanaan raelisasi kegiatan BPM 2019 tahap I dan 2
Kelurahan BPM					
1.	Hamadi	Rabu, 03 Oktober 2019	09.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Kolaborasi, Kelembagaan dan Pelaksanaan raelisasi kegiatan BPM 2019 tahap I dan 2
2.	Numbay	Rabu, 03 Oktober 2019	13.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Kolaborasi, Kelembagaan dan Pelaksanaan raelisasi kegiatan BPM 2019 tahap I
3.	Bhayangkara	Rabu, 03 Oktober 2019	15.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Kolaborasi, Kelembagaan dan Pelaksanaan raelisasi kegiatan BPM 2019 tahap I
Kelurahan Non BPM					
1.	Skouw Yambe	Kamis, 04 Oktober 2019	09.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Kolaborasi, Kelembagaan dan pelaksanaan pemilu ulang
2.	Skouw Mabo	Kamis, 04 Oktober 2019	13.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Kolaborasi, Kelembagaan dan pelaksanaan pemilu ulang
3.	Koya Timur	Kamis, 04 Oktober 2019	15.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Kolaborasi, Kelembagaan dan pelaksanaan pemilu ulang

2. Pelaksanaan uji petik Tim 2 (metode uji kelengkapan data dan administrasi)

No.	Tempat	Jadwal Pelaksanaan	Jam	Pelaksana	Lingkup Uji Petik
1.	Kantor Korkot	Selasa, 02 Oktober 2019	10.00 WIT	OSP 11 KMW PAPUA	Lokasi BPM 2019, kelengkapan data SIM, bukti administrasi, manual/log book SIM, dokumen perencanaan, RPLP yang sudah di sahkan dan administrasi lainnya menyesuaikan kebutuhan.
2.	Kantor Korkot	Rabu, 03 Oktober 2019	10.00 WIT	OSP 11 KMW PAPUA	Lokasi BPM 2019, kelengkapan data SIM, bukti administrasi, manual/log book SIM, dokumen perencanaan, RPLP yang sudah di sahkan dan administrasi lainnya menyesuaikan kebutuhan

Tabel-2. Realisasi Dari target Pelaksanaan Uji Petik periode Triwulan III tahun 2019

MONITORING OSP PADA LEVEL KOTA	PELAKSANA	JML. KOTA/KELURAHAN	TARGET	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
				RENCANA 2019				REALISASI 2019			
LEVEL KOTA											
KOTA KUMUH INFRA SKALA KOTA	TA UP, TA INFRA, TA FIC, TA MONEV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LEVEL KELURAHAN											
KELURAHAN KUMUH DI KOTA SKALA KOTA	TA UP, TA INFRA, TA FIC, TA MONEV	5	1	2	3	4	5	3	2	5	
KELURAHAN NON KUMUH	TA UP, TA INFRA, TA FIC, TA MONEV	34	3	3	4	4	5	3	2	3	
MONITORING KORKOT PADA LEVEL KELURAHAN	PELAKSANA	JML. KOTA/KELURAHAN	TARGET	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
LEVEL KELURAHAN											
KELURAHAN KUMUH DI KOTA SKALA KOTA	KORKOT,ASKOT INFRA,ASKOT MK,ASKOT FIC, ASKOT UP	5	1	3	5	5	5	3	3	5	
KELURAHAN NON KUMUH	KORKOT,ASKOT INFRA,ASKOT MK,ASKOT FIC, ASKOT UP	34	3	4	4	4	5	3	3	3	

C. Review Capaian Pelaksanaan Kegiatan KOTAKU Provinsi Papua

Gambaran umum hasil uji petik

Berdasarkan hasil analisa kegiatan monitoring (uji petik) yang telah dilaksanakan oleh OSP 11 Provinsi Papua yang harus segera ditindaklanjuti pada semua aspek diantaranya :

Kelurahan	BKM	Bidang	Tanggal Pelaksanaan	Temuan Positif	Temuan Negatif	Rekomendasi
Tanjung Ria	Henataje	Kelembagaan	1 Oktober 2019	Hasil Penilaian kinerja BKM semester 1 tahun 2019 adalah Mandiri.	Dari tiga belas anggota BKM terpilih ada 6 orang anggota BKM yang aktif mengikuti dalam setiap pertemuan dan kunjungan lapangan.	BKM Wajib melakukan Review tahunan.
				BKM secara berkala telah melakukan kordinasi yang baik dengan kepala kelurahan terkait rencana kegiatan yang akan di laksanakan di tahun 2019 ,Pemanfaatan Dana BPM, Kendala yang di temui di lapangan.	BKM belum memberikan laporan kegiatan pendampingan di masyarakat secara tertulis kepada kepala Kelurahan	BKM wajib membuat laporan tertulis terkait progres perkembangan Program KOTAKU kepada Kepala Kelurahan yang di bantu oleh Fasilitator Pendamping.
				Sejumlah anggota BKM aktif mendampingi masyarakat dalam setiap kunjungan lapangan	Anggota BKM belum memahami target penanganan kumuh di tahun 2019.	Fasilitator segera mengagendakan pertemuan internal BKM untuk mensosialisasikan progres capaian penanganan kumuh 2019 serta capaian

						Kolaborasi di kelurahan Tanjungria.
		<i>Kolaborasi</i>	1 Oktober 2019	Kepala Kelurahan Tanjung Ria sangat mendukung adanya Kolaborasi antara program pemerintah Kota dalam hal ini Program KOTAKU dengan Masyarakat hal ini di buktikan dengan di keluarkannya surat Edaran Kepala kelurahan kepada seluruh Warga Kelurahan Tanjungria untuk melakukan kegiatan kerjabakti secara swadaya di lingkungan masing-masing setiap hari jumat (<i>Jumat Bersih</i>)	Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih kurang. Prilaku membuang sampah secara sembarangan masih menjadi pola hidup masyarakat di sekitar pantai.	Fasilitator dan BKM terus mengawal Jumat bersih dan mendokumentasikan kegiatan secara menerus sebagai bahan laporan BKM kepada Kepala kelurahan.
	1 Oktober 2019		Pemerintah Kelurahan telah menggandeng beberapa BUMD dan Perbankan untuk pemenuhan pelayanan air bersih.	Fasilitas hasil Kolaborasi tidak terawat dengan baik.	Perlu di bentuk sistem penanganan secara swadaya terutama pemanfaat agar kualitas Infrastruktur dan bangunan tetap baik.	
	1 Oktober 2019		Kepala kelurahan siap memberikan data pemanfaatan dana Kelurahan tahun 2019	Pemerintahan kelurahan Tanjungria hingga uji petik di lakukan belum memberikan data pemanfaatan Dana kelurahan tahun 2019 sebagai bentuk	Agar Dana kolaborasi meningkat di kelurahan Tanjungria maka harus dapat mengakses pemanfaatan Dana Kelurahan	

					Kolaborasi	
Imbi	Imbi Mandiri	<i>Kelembagaan</i>	1 Oktober 2019	Hasil Penilaian kinerja BKM semester 1 tahun 2019 adalah Mandiri.	Kordinator BKM masih mendominasi dalam setiap kebijakan di masyarakat.	Perlu di lakukan review BKM
			1 Oktober 2019	Secara kelembagaan BKM telah di akui keberadaannya oleh pihak kelurahan	Kepala Lurah Imbi belum memberikan dukungan nyata kepada Program KOTAKU hal ini terbukti beberapa investasi kegiatan yang di lakukan di kelurahan imbi ,Pemerintah kelurahan belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.	Mengajak Pemerintah kelurahan untuk turun lapangan melakukan monitoring kegiatan.
		<i>Kolaborasi</i>	1 Oktober 2019	BKM Imbi Mandiri telah mampu berkolaborasi untuk membangun kepercayaan kepada pihak luar dalam hal ini PT Pertamina	Anggota BKM belum semua terlibat memfasilitasi kolaborasi sehingga Kordinator BKM masih mendominasi sebagai pemain kolaborasi	Perlu di lakukan Review BKM
			1 Oktober 2019	Kepala Kelurahan masih memberikan ruang kordinasi kepada BKM untuk melaporkan hasil kegiatan di masyarakat.	Data Dana Kelurahan Imbi belum dapat di akses oleh BKM sebagai kolaborasi.	Fasilitator bersama BKM wajib mengakses dana Kelurahan sebagai bentuk kolaborasi di kelurahan Imbi

Hamadi	Maju Bersama	<i>Kelembagaan</i>	2 Oktober 2019	Hasil Penilaian kinerja BKM semester 1 tahun 2019 adalah Mandiri.		Melakukan rapat internal BKM minimal 3 bualan sekali
			2 Oktober 2019	Semua Anggota BKM adalah Aktif	Belum semua anggota BKM dapat berbicara program dan kondisi lapang	Perlu ada penguatan kapasitas BKM
			2 Oktober 2019	BKM mampu bekerjasama dengan Pihak kelurahan	BKM belum mampu membuat kepercayaan kepada pihak luar	Perlu ada penguatan kapasitas BKM
			2 Oktober 2019	BKM mampu mengawal pemanfaatan dana BPM 2019 dengan baik	Administrasi BKM belum terdokumenkan dengan baik di sekretariat BKM	BKM wajib membuat peta investasi kegiatan agar pihak luar mudah mengakses informasi melalui BKM
		<i>Kolaborasi</i>	2 Oktober 2019	Pembentukan Forum kolaborasi di tingkat kelurahan telah di lakukan dan di fasilitasi langsung oleh kepala kelurahan	Forum kolaborasi telah terbentuk tetapi tidak aktif	Melakukan rapat dan sosialisasi terkait manfaat dan fungsi Forum Kolaborasi dalam pencapaian 100-0-100.
			2 Oktober 2019	Kelurahan Hamadi telah memanfaatkan dana kelurahan tahun 2019 dan kelurahan Hamadi telah mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk kegiatan di Kawasan lokasi Strategis penanganan kumuh.	Data Kolaborasi di tingkat kelurahan hamadi belum bisa di akses oleh BKM karena pihak kelurahan belum mau memberikan data terkait pemanfaatan dana Kelurahan dan dana lainnya.	Melakukan audensi dan sosialisasi terkait Kolaborasi kepada kepala kelurahan Hamadi

Numbai	Anafre	Kelembagaan	2 Oktober 2019	Hasil Penilaian kinerja BKM semester 1 tahun 2019 adalah Mandiri.	<p>Anggota BKM Tidak aktif</p> <p>BKM tidak memiliki kesekretariatan</p> <p>BKM belum memiliki rencana kerja</p> <p>Hubungan BKM dengan pihak kelurahan kurang harmonis</p> <p>BKM tidak pernah melakukan rapat anggota</p>	Review BKM
		Kolaborasi	2 Oktober 2019	Ada potensi kolaborasi dengan Pemerintah kota terkait dengan Sanitasi lingkungan	<p>BKM belum mampu berkolaborasi dalam penanganan kumuh kelurahan Numbai</p> <p>Target penanganan kumuh dan luasan kumuh di tahun 2019 belum di ketahui oleh BKM</p>	Perlu ada peningkatan Kapasitas BKM
Bhayangkara	Bhayangkara Mandiri	Kelembagaan	2 Oktober 2019	Tahun 2019 status penilaian kinerja BKM adalah mandiri	Kebijakan dan putusan BKM masih di dominasi oleh 2 orang anggota BKM (Keanggotaan BKM Lama yang terpilih lagi).	Review BKM
			2 Oktober 2019		BKM tidak pernah melakukan rapat internal dan BKM tidak memiliki rencana kerja sebagai acuan	

					pelaksanaan pendampingan di masyarakat.	
			2 Oktober 2019		Kordinator BKM terpilih belum menunjukkan kinerjanya sebagai kordinator BKM di masyarakat.	
			2 Oktober 2019	BKM membangun kerjasama dengan pihak kelurahan dengan baik		Terus melibatkan pihak kelurahan sebagai Nahkoda dalam penanganan kumuh di kelurahan Bhayangkara
			2 Oktober 2019	Pihak kelurahan dalam hal ini Sekretaris kelurahan sangat mendukung program KOTAKU hal ini dibuktikan mulai persiapan, Pelaksanaan, Monitoring secara berkala selalu di ikuti baik ruangan maupun di lapangan.	Kepala kelurahan belum pro aktif dalam proses penanganan kumuh di kelurahan Bhayangkara	
		Kolaborasi	2 Oktober 2019	Kelurahan Bhayangkara memberikan data data investasi kegiatan 2019 dan rencana kegiatan 2020 sebagai bentuk dukungan kolaborasi penanganan kumuh kota jayapura.	BKM belum mengetahui berapa luas wilayah Bhayangkara yang terindikasi kumuh tahun 2015-2019	Melakukan rapat dan sosialisasi kepada internal BKM minimal satu bulan sekali.
			2 Oktober 2019		BKM belum memahami RT mana yang perlu penanganan investasi kegiatan melalui dana BPM 2019 dan dana Kolaborasi pencapaian 0 Ha kumuh.	
			2 Oktober		BKM tidak memiliki data	

			2019		rencana kolaborasi 2019 .	
Skow Yambe	Mame'nine	Kelembagaan	3 Oktober 2019	BKM Kampung skow Yambe merupakan salah satu BKM di lokasi pencegahan yang pembentukannya dilakukan di bulan september tahun 2019, namun semangat dan kegigihannya mampu bekerjasama dengan pihak pemerintahan kampung untuk merencanakan mengerjakan dan mengawasi dana kampung tahun 2019.	Dokumen pembentukan BKM dari tingkat basis sampai tingkat kelurahan belum tersampaikan dengan baik.	BKM perlu di beri penguatan kapasitas oleh pendamping.
			3 Oktober 2019	Keanggotaan BKM di dominasi oleh Kaum perempuan atau 80% adalah perempuan aktif.	BKM belum memiliki sekretariat BKM sebagai tempat koordinasi dan pengarsipan dokumen BKM.	
			3 Oktober 2019	Pemerintah Kampung Skow Yambe menyambut baik dengan adanya BKM terpilih di tahun 2019 harapan nya BKM semoga BKM bisa amanah dan jujur serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati.		
			3 Oktober 2019	BKM bersama Pemerintah kampung akan melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan ekonomi masyarakat melalui dana Kampung.		BKM perlu di beri penguatan kapasitas oleh pendamping.

			3 Oktober 2019	Pemerintah Kampung berkomitmen melalui sambutannya akan selalu melibatkan BKM dalam hal sosialisasi dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui alokasi dana Kampung.		
Skow Mabo	Fefeha	Kelembagaan	3 Oktober 2019	Anggota BKM terpilih mampu menjelaskan proses pembentukan BKM dari basis hingga tingkat kelurahan.	BKM belum memiliki agenda kerja	BKM perlu di beri penguatan kapasitas oleh pendamping.
				Tidak ada Kampanye dalam proses pemilihan anggota BKM	BKM belum memiliki sekretariat sebagai tempat berkumpul	
				Memiliki kreteria sebagai calon anggota BKM		
				Proses pemilihan bersifat tertutup dan rahasia		
Koya Timur	Maju Mandiri	Kelembagaan	3 Oktober 2019	Di lakukan proses sosialisasi pemilu BKM di tingkat kelurahan dan Basis.		BKM perlu di beri penguatan kapasitas oleh pendamping.
				Ada panitia pemilu tingkat basis dan tingkat kelurahan		
				menyepakati kreteria sebagai anggota BKM		
				Membuat aturan bersama dalam proses Pemilu BKM		
				Disiapkan surat suara dan kotak suara dalam proses Pemilu tingkat basis maupun tingkat kelurahan		

				Bersifat terbuka dan rahasia dalam proses pemungutan suara.		
				Salah satu anggota BKM mampu mereka ulang proses pemilu ulang BKM di Kelurahan Koya timur		
Tanjung Ria	Henataje	Kelengkapan data SIM, Bukti Administrasi dan Logbook SIM	1 dan 2 Oktober 2019	Capaian entry data sim sudah sesuai dengan SIM web	Berkas hardcopy masih banyak yang asli (Berita Acara dan Daftar Hadir)	Berkas yang berada di kantor korkot dalam bentuk fotocopy saja, yang asli ditempatkan di sekretariat BKM/LKM
Imbi	Imbi Mandiri			Kelengkapan Logbook SIM, Absensi dan Berita Acara sesuai dengan yang terentry di aplikasi SIM	Berkas hardcopy masih tercampur kkelurahan satu dengan yang lain	Supaya dibuatkan list berkas hardcopy yang sudah lengkap atau belum, dan dipilah per kelurahan
Hamadi	Maju Bersama				Berkas Hardcopy belum dipilah sesuai dengan form entryan di aplikasi SIM	Supaya dibuatkan list urutan berkas sesuai dengan entryan di dalam SIM, untuk mempermudah dalam pengecekan berkas dan dipilah per kelurahan
Numabi	Anafre					Berkas hardcopy belum terfile dengan rapi

						dan tertata rapi
Bhayangkara	Bhayangkara Mandiri				File softcopy belum tersimpan dengan rapi	Supaya dibuatkan folder per kelurahan , per tahun, dan sesuai urutan di SIM
Tanjung Ria	Henataje	Infrastruktur	01 Oktober 2019	Capaian progres kegiatan infrastruktur BPM 2019 on scedhule	Kepanitiaan KPP terbentuk kepanitiaannya tetapai belum memiliki rencana kerja dan aturan bersama	KPP perlu segera menyusun rencana kerja dan aturan bersama
				Material yang dipakai sudah sesuai dengan yang di syaratkan dalam RKS	Anggota BKM yang aktif hanya satu orang	Review BKM
					Pembangunan menara air dengan material beton kolom bawah lebih kecil ukurannya dibanding dengan kolom diatasnya	KSM perlu segera melakukan perapian tiang tiang kolom beton sebelum melakukan pekerjaan berikutnya
					Kolom dicor tidak simetris	
IMBI	Imbi Mandiri			Material yang dipakai sudah sesuai dengan yang di syaratkan dalam RKS	Kepanitiaan KPP terbentuk kepanitiaannya tetapai belum memiliki rencana kerja dan aturan bersama	KPP perlu segera menyusun rencana kerja dan aturan bersama

					Anggota BKM yang aktif hanya satu orang	Review BKM
					Penyelesain kegitan yang ditargetkan tidak bisa tercapai	Penyelesaian kegiatan ditargetkan minggu pertama awal bulan Oktober
Hamadi	Maju Bersama		02 Oktober 2019	Material yang dipakai sudah sesuai dengan yang di syaratkan dalam RKS	Kepanitiaan KPP terbentuk kepanitiaannya tetapi belum memiliki rencana kerja dan aturan bersama	KPP perlu segera menyusun rencana kerja dan aturan bersama
					Anggota BKM yang aktif hanya satu orang	Review BKM
					Penyelesain kegitan yang ditargetkan tidak bisa tercapai	Penyelesaian kegiatan ditargetkan minggu pertama awal bulan Oktober
	Kegiatan pembangunan air minum / MCK ada pekerjaan yang harus di rapikan (kusen pintu mck, paku atap mck)					
Numbai	ANAFre				Gambar desain belum tersosialisasikan ke masyarakat yang lebih luas	Melakukan sosialisasi secara menerus
					Kepanitiaan KPP terbentuk kepanitiaannya tetapi belum memiliki rencana kerja dan aturan bersama	KPP perlu segera menyusun rencana kerja dan aturan bersama

Bhayangkara	Bhayangkara Mandiri			Material yang dipakai sudah sesuai dengan yang di syaratkan dalam RKS	Progres kegiatan lambat krn lokasi kegiatan berada di atas gunung dengan keteinggian kurang lebih 450 diatas muka air laut	Mencari solusi alter natif cara pengangkutan material ke atas gunung yang lebih cepat dan penambahan personil buruh angkut
		UP	02 Oktober 2019	Profil Kelurahan/kampung yang sudah disahkan atau ditandatangani oleh Kelurahan dan BKM berjumlah 18 Kelurahan/Kampung	Profil Kelurahan/kampung yang belum disahkan atau ditandatangani oleh Kelurahan dan BKM berjumlah 16 Kelurahan/Kampung	Askot UP dan Fasilitator Pendamping BPM dan Non BPM memfasilitasi pihak Kelurahan/Kampung dan BKM agar Profil Kelurahan dan kampung bisa secepatnya disahkan dan tandatangani
				Pre Desain Sudah ada dalam dokumen tehnis kegiatan perencanaan BPM pada Kelurahan Hamadi, Imbi dan Tanjungria dari 5 Kelurahan BPM.	Tidak adanya sumber data jumlah Penduduk yang ditampilkan didalam Profil Kelurahan/kampung misal Kelurahan dalam angka tahun....???	Askot UP dan Fasilitator Pendamping Non BPM serta BKM memeriksa Profil yang tidak ada sumber data dalam angka agar dimasukkan kedalam profil Kel/kampung dari 34 Profil Kel/kampung tersebut

				<p>Dokumen Review RPLP tahun 2018 yang sudah disahkan atau ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Kampung dan BKM ada 9 (Sembilan) Kelurahan/Kampung dari 28 yaitu : Kel. Koya Barat, Kel. Koya Timur, Kel. Hedam, Kel. Argapura, Kel. Entrop, Kel. Waena, Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Waena</p>	<p>Belum adanya gambar 3 (tiga) Dimensi pada pre design Kel. Numbay dan Bhayangkara dari 5 Kelurahan BPM</p>	<p>Askot UP dan Fasilitator Teknik serta tenaga Sub Arsitek OSP 11 bekerjasama membuat Gambar 3 Dimensi terkhusus pada kelurahan BPM yaitu Kel. Numbay dan Bhayangkara</p>
				<p>Data Hasil Musrembang tahun 2019 dari 39 Kelurahan/Kampung yang sudah ada data Hasil Musrembangnya yaitu sementara 3 (tiga) Kelurahan yakni : Kelurahan Hamadi, Kelurahan Imbi, Kelurahan Mandala</p>	<p>Investasi 5 (lima) tahun didalam dokumen RPLP belum terinput/terdata yaitu : Kampung Skow Sae, Kampung Koya Koso, Kampung Waena dan Kampung Yoka.</p>	<p>Askot UP, Fasilitator Tim Non BPM dan BKM mengenai 4 (empat) Dokumen RPLP yang belum teridentifikasi investasi 5 (lima) tahun perlu dilengkapi dengan berkoordinasi pihak kepala kampung dan BKM, dan perlu uji publik agar masyarakat tahu perencanaan 5 tahun kedepan.</p>
					<p>Dokumen Review RPLP tahun 2018 yang belum disahkan/ditandatangani sebanyak 19 Kel/Kampung dari 28 Dokumen RPLP</p>	<p>Askot UP dan Fasilitator Pendamping Kelurahan BPM dan Pendamping Kelurahan/Kampung</p>

					alasanya karena belum dikembalikan oleh Kel/kampung dan BKM	Non BPM serta BKM melengkapi 36 data hasil musrembang tahun 2019 dari Kelurahan/kampung sebagai kelengkapan data Review RPLP tahun 2019
--	--	--	--	--	---	---

Jayapura, 30 Oktober 2019

Resume kegiatan uji petik ini disusun oleh ;

Mengetahui ;

Irma Ardiani

TA. Monev OSP 11 Papua

Elfrida Mokoginta

Teamleader OSP 11 Papua